

SZN, Sanierung Kriechkeller

Quartalsbericht II/2022

Datum
07.09.22

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Projektbeschreibung: SZN, Sanierung Kriechkeller Sanierung der Brandschutzklappen und des über 50 Jahre alten Luftkanalnetzes (mit vorheriger Schadstoffsanierung/abgeschlossen) im 4.750 qm umfassenden und 1,20 m hohen Kriechkeller des SZN | Finanzvolumen: 500 T € | | | | | | | | | | |
| | Gebundene Mittel: 46.633,28 € | | | | | | | | | | |
| | Abgerechnete Mittel: 0 | | | | | | | | | | |
| | Geplanter Projektzeitraum: 2022-2024 | | | | | | | | | | |
| | Derzeitige Leistungsphase (HOAI = LP 1-9)¹: | | | | | | | | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | ▲ | | | | | | | | | | |
| | Stand der Planung bzw. der Bauphase: | | | | | | | | | | |
| | -Beräumung und Schadstoffsanierung: abgeschlossen (2019/2020) -Bestandsaufnahme BSK und Luftleitungen inkl. Konzepterstellung: abgeschlossen (2021) -Beauftragung der Planungsleistungen an Ing. Büro GET als Nachtragsauftrag (46.633,28 €) zur Erneuerung der Lüftungsanlage ist erfolgt | | | | | | | | | | |
| | Projektrisiken (Kosten/Termine/Qualitäten): | | | | | | | | | | |
| Aufgrund von Corona-bedingt hohen Krankenständen bzw. Quarantänezeiten bei allen Vertragspartnern kann es zu Planungs- und Bauzeitverzögerungen kommen, die nicht vorhersehbar bzw. darstellbar sind. Aktuell ist es wg. Personalausfällen beim Ing.-Büro GET zu keinem weiteren Planungsfortschritt gekommen. Voraussichtlicher Baubeginn 04/2023, voraussichtliche Fertigstellung/Inbetriebnahme 12/2023, jedoch wird es aufgrund des Ukraine-Krieges zu Preissteigerungen und Lieferengpässen kommen. | | | | | | | | | | | |

¹ LP 0 als „Konzeptphase“, zusätzlich zu den LP 1- 9 der HOAI