


KPIII Energetische Sanierung – Einbau von Lüftungen

Immobilienmanagement

Quartalsbericht II/III/2022

Datum
07.09.2022

Projektbeschreibung:	Finanzvolumen: €																			
Im Rahmen der energetischen Sanierung werden an der OFS Lüftungsgeräte eingebaut.	Gebundene Mittel: 666.332 €																			
	Abgerechnete Mittel: 185.900 €																			
	Gepanter Projektzeitraum:																			
	2021-2022																			
	Derzeitige Leistungsphase (HOAI = LP 1-9)¹:																			
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">▲</td> </tr> </table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
									▲											
Stand der Planung bzw. der Bauphase:																				
Nachdem eine falsch eingebaute Brandschutzklappe ausgetauscht wurde, ist die Anlage in Betrieb gegangen und wird derzeit noch schlussgerechnet.																				
Projektrisiken (Kosten/Termine/Qualitäten):																				
S.o.																				

¹ LP 0 als „Konzeptphase“, zusätzlich zu den LP 1- 9 der HOAI